

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*R e f e r a t I n w e s t y c j i***Mrocza, dnia 21.01.2026 r.****RI. 70001.1.2026****Rada Miejska w Mroczy****INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 R.****1. Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy****Zadanie realizowane w latach 2024-2025.****Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 510 697 zł (49%)****Wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem: 1 065 908,37 zł.**

W dniu 23 kwietnia 2025 roku miał miejsce odbiór końcowy inwestycji.

Prace wykonywała firma Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których wybrana została oferta ww. firmy.

Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 510 697,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 065 908,37 zł. Poza pracami budowlanymi wnioskiem o dofinansowanie objęto nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem prac sprawowała firma STAFIL Dominika Malinowska za kwotę 23 999,76 zł.

Pracami objęto odcinek o długości 296,2mb. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na powierzchni 1708 m², wjazdów o powierzchni 360 m², chodników o powierzchni 800 m² oraz wpusty kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego.

Realizacja zadania miała na celu zwiększenie komfortu jazdy, płynności ruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi i chodników.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*Referat Inwestycji***2. Modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I****Zadanie realizowane w latach 2024-2025.****Dofinansowanie - 69%:****- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 564.227,37 zł****- z budżetu państwa – 184.026,75 zł****Wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem: 2 546 200,77 zł.**

W dniu 12 czerwca 2025 r. zakończył się odbiór końcowy inwestycji. Zadanie było wykonywane zgodnie z umową zawartą w dniu 20 maja 2024 r. z firmą SOLO DUO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – wyłonioną w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 31 października 2024 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, a Gminą Mrocza.

Celem inwestycji była odnowa przestrzeni publicznej w części miejskiej Gminy Mrocza poprzez kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu gminnego (dz. ewid. 370/10) zlokalizowanego u zbiegu ulic Łąkowej i Zielonej. W wyniku realizacji zadania powstała nowoczesna, zielona przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca wypoczynkowi, integracji społecznej i aktywności fizycznej mieszkańców.

W ramach projektu wykonano m.in.:

- alejki parkowe i ścieżki piesze,
- strefy sensoryczne,
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, zamglawiacze itp.),
- tężnie solankowe i pergole,
- bulodromy,
- oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu,
- tablic informacyjno-pamiątkowych i podświetlanych oświetleniem LED,
- rekultywację zieleni urządzonej, nasadzenia drzew, krzewów, trawników i łąki kwietnej,
- rozbiórkę fragmentu ogrodzenia będącego w kolizji z planem zagospodarowania,
- prace sanitarne i elektryczne, w tym doprowadzenie przyłącza wodnego do zasilania elementów wodnych i tężni.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, w szczególności mieszkańców Mroczy oraz obszaru ZIT BydOF. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, integrację międzypokoleniową oraz poprawę jakości życia i estetyki przestrzeni miejskiej.

3. „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczka”**Zadanie realizowane w latach 2024-2025.****Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –****1 168 000,00 zł (80%)****Wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem: 1 460 000,00 zł**

Inwestycja polegała na wymianie 778 sztuk drogowych opraw oświetleniowych na energooszczędne urządzenia w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mroczka. Głównym celem podjętych działań była poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Wykonawcą zadania była Enea Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, która za wykonanie przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1 460 000,00 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac pełniła firma PLP Jacek Płaszczyński z Lniana, który otrzymał wynagrodzenie w wysokości 17 220,00 zł.

Zadanie zakończyło się w dniu 9 października 2025 r. spisaniem protokołu odbioru końcowego.

Dla zadania inwestycyjnego Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 168 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja9RP/2023/1700/PolskiŁad.

4. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mroczka**Zadanie realizowane w latach 2024-2025.****Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 800 641 zł (95%)****Wartość prac budowlanych: 842 780,00 zł**

W dniu 16 października dokonano odbioru końcowego inwestycji.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Zadanie zostało wykonane dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (PROMESA NR Edycja8/2023/463/PolskiŁad).

Koszt wykonania robót budowlano-montażowych wyniósł 842 780,00 zł brutto, z czego 800 641,00 zł stanowiły środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie wykonała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma: „PROJECT STUDIO” mgr inż. Aleksandra Chojnowska PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI.

Funkcję inspektora nadzoru dla zadania pełnił Władysław Rosenau.

Zadanie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z pompownią strefową w miejscowości Ostrowo na działkach ewidencyjnych nr: 107/2, 69/2 i 118.

W ramach inwestycji wykonano prace obejmujące m.in.:

- budynek pompowni o konstrukcji lekkiej stalowej w formie kontenera prefabrykowanego. W budynku pompowni wydzielono pomieszczenie chlorowni oraz węzeł wc - podjazd od bramy do budynku pompowni strefowej i zbiornika retencyjnego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ogrodzeniem
- zbiornik bezodpływowy
- system magazynowania wody w postaci zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
- zewnętrzne instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, elektryczną (WLZ)

Powstała w ramach projektu infrastruktura została wyposażona we wszelkiego rodzaju niezbędne urządzenia i automatykę niezbędną do użytkowania obiektu.

Funkcjonowanie obiektu znacznie poprawi warunki życia mieszkańców gminy Mrocza poprzez utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci, zniwelowanie braku dostaw wody w okresie dużych rozbiorów, poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez zwiększenie wydajności sieci wodociągowej.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza

Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 4 058 299,30 zł (56%)

Wartość prac budowlanych: 7 251 768,74 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Mrocza poprzez

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza.

W dniu 22.06.2023 r. miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie inwestycji. Wykonawcą prac budowlanych zostało SOLO DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiatrakowa 6, 85-115 Bydgoszcz.

Firmę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, RI.271.3.3.2023 z dnia 21.04.2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejsza wyniosła 7 251 768,74 zł.

Inwestycja została podzielona na II etapy i jej zakończenie wyznaczono na dzień 04.04.2025r.

Prace polegające na wykonaniu zakresu I etapu zostały zakończone spisaniem protokołu odbioru częściowego w dniu 6 marca 2024r. W ramach pozytywnej oceny wniosku o płatność dla I etapu zadania Gminie Mrocza przekazano środki w wysokości 2 029 149,65 zł.

W dniu 17.04.2025 roku, w związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia prac budowlanych, rozpoczął się odbiór końcowy zadania, którego zakończenie nastąpiło 20.05.2025 r. W miesiącu czerwcu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, do UM w Toruniu złożony wniosek o płatność dla II etapu. W wyniku jego weryfikacji Gminie Mrocza zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 2 029 149,65 zł.

W ramach zadania wybudowano m.in. 11,122 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6 prefabrykowanych tłoczní ścieków zlokalizowanych w obrębie Białowieża, Matyldzin, Wyrza. Z uwagi na długie odcinki sieci ciśnieniowej zakupiono urządzenie utrzymujące stan techniczny wybudowanych elementów kanalizacji sanitarnej w optymalnym stanie.

Inwestycja realizowana była poza terenami aglomeracji i w niewielkim stopniu na jej terenie (odcinek o długości 278 m wraz z przebudową przepompowni ścieków).

6. Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029

Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Dofinansowanie:

Dom Dziennego Pobytu Seniora:

- 7 145 000,00 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*R e f e r a t I n w e s t y c j i***Utworzenie nowych miejsc w żłobku:****- 990 626,16 zł – środki z Programu Maluch +****Piwnica obiektu:****- 179 018,64 zł - program ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025****Wartość prac budowlanych: 9 239 018,35 zł****Dofinansowanie dla inwestycji: 8 314 644,80 (90%)**

W dniu 17.11.2025 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania.

Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęła 1 oferta z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 9 060 000,00 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po przeprowadzonych negocjacjach na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Podpisanie umowy z wybraną w postępowaniu firmą „USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I HANDEL JUSTYNA MIESIKOWSKA” miało miejsce w dniu 19 września 2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniło Biuro Projektów i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów.

Obiekt zlokalizowany przy ul. Łąkowej 5 jest obiektem 3-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona (dostępna dzięki odrębnemu wejściu) przestrzeń pomocnicza funkcjonującego w sąsiedztwie Centrum Usług Społecznych. Na piętrze stworzono pomieszczenia Żłobka Miejskiego oraz mieszkanie wsparcia. Piwnicę obiektu, dzięki pozyskanym środkom z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego (umowa nr 184/OLiOC/WBZK/2025 o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku z dnia 04.11.2025 r.), przystosowano do celu doraźnego schronienia ludności.

Obiekt spełnia warunki dostępności, między innymi dzięki zlokalizowanemu w obiekcie szybowi windowemu. Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną, grzewczą (system pomp ciepła), elektryczną, teletechniczną (monitoring wizyjny, kontrola dostępu) oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu – dla modernizacji infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy Gmina Mroczka pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 145 000,00 zł.

Natomiast zadanie polegające na Utworzeniu nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 umożliwiające profesjonalną opiekę 14 dzieciom w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach uzyskało dofinansowanie w wysokości 990 632,16 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego została zawarta w dniu 4 grudnia 2023r.

Środki w ramach programu Maluch+ 2022-2029 pochodzą z następujących źródeł:

- środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 805 392,00 zł
- środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 185 240,16 zł

7. Dostosowaniu zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 395 735,11 (98%)

Wartość prac budowlanych: 403 811,34 zł

W dniu 14.08.2023r. Gmina Mroczka złożyła wniosek w ramach Drugiej Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o dofinansowanie ww. zadania.

W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 98 % jej wartości.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac polegających na przebudowie części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w celu lokalizacji dźwigu osobowego dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających na wózkach inwalidzkich. Obiekt zostanie wyposażony w dźwig osobowy o udźwigu 630 kg, na 8 osób z kabiną i drzwiami do kabiny przeszklonymi szkłem bezpiecznym. Zaprojektowano systemową obudowę szybu windy, o ślusarce aluminiowej z przeszkleniem.

W dniu 19 grudnia 2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których wybrana została oferta firmy GRINGO SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wągrowcu z ceną wykonania kontraktu 403 811,34 zł brutto. Nadzór inwestorski przy realizacji przedmiotowej inwestycji powierzono firmie K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo, mgr inż. Krzysztof Kabaciński za kwotę 12 300,00 zł.

W dniu 30.07.2025 r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji o łącznej wartości zakresu – 205 943,78 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to luty 2026 r.

8. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy”

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Dofinansowanie:

Obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej:

- 2 500 000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Obiekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa – 3 625 958,63 zł

Wartość prac budowlanych: 7 568 000,00 zł

W dniu 30 grudnia 2025 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Mroczka została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Pozyskanie środków było możliwe dzięki uwzględnieniu ww. projektu na liście podstawowej projektów przewidzianych do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W grudniu 2024 r. wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu

Działania FEKP.05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Celu szczegółowego EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Kwota dofinansowania dla zadania o całkowitej wartości - 7 698 440,00 zł i całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych - 4 478 440,00 zł wynosi:

- 3 244 278,78 zł – z EFRR

- 381 679,85 zł – z budżetu państwa

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się 19 września 2024 – w dniu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca - „USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I HANDEL JUSTYNA MIESIKOWSKA” został wyłoniony w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po przeprowadzonych negocjacjach na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Prace budowlane zostały wycenione przez wybraną firmę na kwotę 7 568 000,00 zł brutto.

Umowa przewiduje realizację zadania w kompleksie, w którym poza przebudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy konieczne stało się przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy. Ochotnicza Straż Pożarna od lat funkcjonuje w budynku MGOKiR w Mroczy. W celu poprawy warunków funkcjonowania jednostki Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Po zakończeniu inwestycji obiekt zlokalizowany przy ul. Wodnej w Mroczy będzie pełnił funkcję kulturalną oraz funkcję społeczną związaną z działalnością ratowniczą jednostki straży pożarnej. W budynku działalność prowadzić będzie nadal Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, która zyska przestronne pomieszczenie na księgozbiory.

Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych – dostęp na wyższe piętro będzie możliwy dzięki windzie osobowej.

Zadanie zostanie wykonane w terminie 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*R e f e r a t I n w e s t y c j i***9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I**

Zadanie realizowane w latach 2023-2026.

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

9 495 887,52 zł (95%)

Wartość prac budowlanych: 9 995 671,07 zł

Zadanie jest wykonywane przez firmę: WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, która to w roku 2023 została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonania prac zobligowany został do opracowania dokumentacji technicznej dla zamierzenia i uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac prowadzi PPHU Callas Piotr Młynarek za kwotę 98 500,00 zł.

Zadanie, którego zakończenie przewidziane jest na 06.03.2026 r. realizowane jest dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 500 000,00 zł. W dniu 29.09.2025 r. miał miejsce odbiór częściowy robót. Odebrano prace o wartości 4 997 835,54 zł dotyczące m.in. wykonania komory rozprężnej, stacji zlewczej ścieków dowożonych, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, płukania i odwadniania piasku, przepompowni głównej, zbiornika wyrównawczego z komorą przelewu burzowego, stacji mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji osadu, fundamentu pod biofiltr oraz dotyczące urządzeń, sieci oraz instalacji technologicznych.

Termin zakończenia całego zakresu prac to 05.04.2026 r.

Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki. Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 533 628 zł (50%)

Wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem wynosi: 1 067 257,03 zł

W dniu 27 sierpnia 2025 r. zakończono i odebrano inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej w Drzewianowie.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Wykonawcą robót była firma REDON NAKŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią., która za wykonanie przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1 040 363,08 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) wpłynęło 10 ofert, spośród których wybrana została właśnie oferta firmy - REDON NAKŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowy podpisanej w dniu 4 lutego 2025 r. opiewała na kwotę 1 040 363,08 zł brutto.

W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości 750 mb, wyposażony w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75 m. Wykonano również przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających oraz roboty wykończeniowe.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak z siedzibą w Czarnowie, koszt pełnienia nadzoru wyniósł 24 969,00 zł

Wartość inwestycji wyniosła 1 067 257,03 zł brutto, z czego 533 628 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonana została także tablica informacyjna dotycząca pozyskanego dofinansowania za kwotę 1 924,95 zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi w miejscowości Drzewianowo.

11. „Remont drogi gminnej nr 090735C – ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 m wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy”

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 879 730,00 zł (50%)

Wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem wynosi: 1 759 461,18 zł

W dniu 6 czerwca 2025 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania.

Wykonawca firma: DROMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lisim Ogonie został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Za wykonanie przedmiotu umowy Nr RO.272.6.2025 Firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 708 053,33 zł brutto.

Nadzór nad prawidłową realizacją zadania pełni firma: STAFIL Dominika Malinowska z siedzibą w Lniano, która została wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Za wykonanie przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 48 954,00 zł brutto.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków zewnętrznych. Zadanie zostało dofinansowane w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem inwestycji jest m.in.:

- remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- remont chodników z betonowej kostki brukowej,
- wymianę uszkodzonych krawężników;
- wykonanie izolacji pionowej przy budynkach;
- ułożenie płytek ostrzegawczych i kierunkowych przy przejściach dla pieszych;
- doświetlenie przejść dla pieszych;
- odtworzenie zjazdów publicznych oraz skrzyżowań.

W zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra przewidziano:

- powiększenie promieni skrętów poprzez wykonanie nawierzchni brukowej;
- rozbiórkę i ułożenie chodnika zgodnie z nową linią krawężników;
- przebudowę odcinka sieci telekomunikacyjnej;
- przestawienie słupów oświetleniowych;
- zabezpieczenie i regulację infrastruktury podziemnej.

W dniu 12 grudnia 2025 r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji za kwotę wynoszącą 443 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

12. Przebudowa i modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy

Inwestycja polega na modernizacji zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Mroczy poprzez prace dotyczące:

- dachu obiektu
 - kondygnacji poddasza
 - kondygnacji piętra (poza klatką schodową), w tym wykonanie konstrukcji nowego fragmentu stropu i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (wraz z wykończeniem sufitu pod nowym fragmentem stropu).
- Na parterze obiektu zostaną wykonane wszelkie prace dotyczące stolarki okiennej (renowacja i wymiana elementów skrzydeł okiennych) i drzwiowej (demontaż i montaż nowych drzwi oraz renowacja wraz z wymianą okuć). Na kondygnacji piwnicznej zostaną wykonane prace dotyczące

**GMINA MROCZA**

89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mroczka.plwww.mroczka.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

stolarki drzwiowej (przygotowanie powierzchni i ich malowanie).

W ramach prac zrealizowane zostaną roboty branży elektrycznej piętra i poddasza oraz branży sanitarnej w zakresie parteru i piętra.

Na wykonanie powyższych prac Gmina Mroczka uzyskała zgodę Starosty Nakielskiego – w odpowiedzi na zgłoszenie prac niewymagających pozwolenia na budowę – pismo SWA.6743.346.2025.AM z dnia 12.09.2025 r.

Zakres wykonania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych został ujęty w odrębnym projekcie i zatwierdzony decyzją udzielającą pozwolenia na budowę – Decyzja Starosty Nakielskiego nr 333 z dnia 06.08.2024 r.

Gmina Mroczka już w roku 2023 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania: “Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy” polegającego na stworzeniu bezpiecznej strefy komunikacyjnej z wydzieloną klatką schodową oraz dźwigiem osobowym zapewniającym dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami. W wyniku pozytywnej oceny przyznano środki w wysokości 1 000 000,00 zł. Jednak w związku z przeprowadzoną procedurą na wyłonienie wykonawcy zadania Gmina Mroczka zmuszona była do unieważnienia postępowania przetargowego. Jedyna oferta, która wpłynęła do Zamawiającego została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Ponadto wysokość oferty trzykrotnie przewyższała środki finansowe, które Gmina Mroczka zabezpieczyła na realizację zadania.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie inwestycji. Stosowny wniosek został złożony we wrześniu 2024 r. zgodnie z procedurami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w konsekwencji Gminie Mroczka przyznano promesę wstępną w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy.

W związku ze zmianą inwestycji konieczne było opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu nowego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RO.271.1.1.2025 z dnia 05-02-2025 r. wyłoniono biuro projektowe: M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty, spośród których najniższą w wysokości 84 870,00 zł złożyła ww. firma.

Gmina Mroczka, w wyniku analizy potrzeb i mając na uwadze koszty niezbędne do ich realizacji, złożyła wniosek o modyfikację zakresu inwestycji, który uzyskał stosowną akceptację.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

R e f e r a t I n w e s t y c j i

Gmina Mrocza wyłoniła wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spośród których wybrana została oferta firmy - Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z siedzibą w miejscowości Gotelp, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 596 666,67 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ po przeprowadzonych negocjacjach.

Umowa z wybranym wykonawcą prac została podpisana w dniu 29.12.2025 r.

Zadanie zostanie wykonane w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

Kierownik Referatu Inwestycji
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wiese

Otrzymają:

1. Adresat
2. a/a A.B.